

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	0											
						Half 1, 2011	Half 2, 2011	Half 1, 2012	Half 2, 2012	Half 1, 2013	Half 2, 2013	Half 1, 2014	H				
1	Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly (OPŽP - vodovod)	782 days	Mon 3.1.11	Tue 31.12.13		D J J F M A M J J J A I S O N D J J F M A M J J J A I S O N D J J F M A M J J J A I S O N D J J F M A M J J											
2	výběrové řízení na stavebního zhotovitele	173 days	Mon 3.1.11	Wed 31.8.11													
3	rozhodnutí o přidělení dotace	1 day	Thu 24.11.11	Thu 24.11.11	2FS+60 days												
4	realizace	457 days	Mon 2.4.12	Tue 31.12.13	3FS-90 days												
5																	
6	Vodohospodářské investice města Úvaly (OPŽP - kanalizace)	586 days	Fri 1.4.11	Fri 28.6.13													
7	rozhodnutí o přidělení dotace	1 day	Mon 1.8.11	Mon 1.8.11													
8	realizace	586 days	Fri 1.4.11	Fri 28.6.13	7FS-90 days												
9																	
10	Vodovodní přivaděč řad Jirny - PČS Fibichova (Úvaly)	804 days	Wed 1.6.11	Mon 30.6.14													
11	zpracování DUR, DSP a jejich projednání	218 days	Wed 1.6.11	Fri 30.3.12													
12	dotiční řízení (od zpracování žádosti po schválení dotace)	261 days	Mon 2.1.12	Mon 31.12.12	11FS-68 days												
13	výběrové řízení na stavebního zhotovitele	130 days	Mon 2.4.12	Fri 28.9.12	11												
14	realizace	326 days	Mon 1.4.13	Mon 30.6.14	12FS-90 days;13F												

Project: VHI města Úvaly
Date: Tue 12.7.11

Task Progress Milestone Summary Project Summary External Tasks External Milestone

Split Deadline