

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 10. 2014 na provedení stavby Zasakovací pás Horoušánky  
(dále jen „Smlouva“)

Objednatel: Město Úvaly  
Pražská 276, 250 82 Úvaly  
IČ: 00240931  
zastoupeno Mgr. Petrem Boreckým, starostou  
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost  
Malešická 49, 130 00 Praha 3  
IČ: 00565679  
zastoupená Danielem Grosmanem, předsedou představenstva  
(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě požadavku nájemce a uživatele pozemku p.č. 3268/63 v k.ú. Úvaly u Prahy, Agro Vyšehořovice zemědělská a obchodní a.s., přerušil objednatel dne 4. 12. 2014 práce na díle (viz kopie zápisu ve stavebním deníku, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku). Na jednání dne 18. 2. 2015 mezi zástupci objednatele a Agro Vyšehořovice zemědělská a obchodní a.s., bylo dohodnuto, že práce na zasakovacím pásu Horoušánky budou pokračovat od 1. 4. 2015. (viz kopie zápis z tohoto jednání, která tvoří Přílohou č. 2. tohoto Dodatku).

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Zhotovitel a Objednatel se dohodli na Dodatku č. 2 Smlouvy v tomto znění:

1. Od 4. 12. 2014 do 1. 4. 2015 jsou přerušeny práce na díle. Délka přerušení prací činí 118 dní. Přerušením prací nevzniká Objednateli ani Zhotoviteli žádná škoda ani nárok na ušlý zisk.
2. Termín plnění (tj. termín předání díla Objednateli) dle Odstavce 4.1 Smlouvy se posouvá z 31. května 2015 o 118 dní na 26. 9. 2015.
3. Termín vystavení druhé zálohové faktury dle Odstavce 5.3.2 Smlouvy se posouvá z 28. února 2015 o 118 dní na 26. 6. 2015.
4. Termín vystavení třetí zálohové faktury dle Odstavce 5.3.3 Smlouvy se posouvá z 31. března 2015 o 118 dní na 27. 7. 2015.
5. Veškeré termíny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy – Harmonogramu postupu prací (HPP) včetně finančně platebního kalendáře se posouvají o 118 dní.


6. Ostatní ujednání Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají beze změny. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma stranami.

V ÚVALECH..... dne 25.3.2015

V ÚVALECH..... dne 25.3.2015

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

  
.....  
NOWASTA  
akciová společnost  
Malešická 49  
130 00 PRAHA 3

  
.....  
Petr Borecký  
starosta města Úvaly



Přílohy:

Příloha č. 1 - kopie zápisu ve stavebním deníku ze dne 4. 12. 2014

Příloha č. 2 - kopie zápisu jednání ze dne 18. 2. 2015 mezi zástupci objednatele a Agro Vyšehořovice zemědělská a obchodní a.s.

# Příloha č. 1

Denní záznam stavby:

List č: \* 095622

Datum:

ZÁPIS INVESTORA  
Z DŮVODU NUTNOSTI REKONSTRUOVÁNÍ  
PŮDI S KALIFIKOVANÝM POLE "AGRO-VÝSĚVHOVÝCH  
PROJEKTŮ A OBECNÍ O.S. " TĚTO ZMĚNY  
FOTODOKUMENTŮ O PŘEBĚHU PŮDI. PŮDI  
BUDOU PŮDU ZPRACOVAT AŽ PO DOHODU  
S KALIFIKOVANÝM. TUTO DOHODU UZAVRĚL  
INVESTOR NA VEŠKOVICÍCH AGRO-VÝSĚVHOVÝCH  
V PŮDI PŮBIVÉ LÉTA 2015.

INVESTOR:

TDI:


ZÁPIS TDI

DNEŠ BŮL ZHOUBU ADHÁŽENÍ PŮDI  
- PROJEKTOVÝ VÝSTUPEL STAVBY  
- BŮL ZHOUBU ADHÁŽENÍ PŮDI  
PŮDI

Dnešního dne bylo provedeno zařezání  
staveniště a nástěnková mechanace

## Příloha č. 2

Sp. 1158/2014



MEUVP0022F01

# Městský úřad Úvaly – odbor životního prostředí a územního rozvoje

Pražská 276, pracoviště Riegerova 897, 250 82 Úvaly

Telefon: 281 981 401 – podatelna  
281 091 561  
281 091 524 - kancelář  
Fax: 281 981 696  
E-mail: renata.stojecova@mestouvaly.cz

Bankovní spojení:  
KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn  
č.ú.čtu: 19-1524-201/0100  
GE Money Bank, a.s. Český Brod  
č.ú.čtu: 10006-5000128-584/0600  
IČ: 240 931

## Zápis z jednání

**Předmět:** Zasakovací pás Horoušánky

**Dne:** 18.2. 2015

**Místo:** Agro Vyšehořovice zemědělská a obchodní a.s.

**Účastníci:** Ing. Renata Stojecová, Ph.D.  
Tomáš Růžička - ředitel  
Alena Vrabcová

Jednání bylo svoláno na základě předchozího jednání s nájemcem pozemku p.č. 3268/63 k.ú. Úvaly u Prahy, Agro Vyšehořovice zemědělská a obchodní a.s., které proběhlo dne 4.12.2014, a kde byl vznesen požadavek nájemce na okamžité zastavení skrývky ornice, vzhledem k tomu, že se skrývá ornice osetá hospodářskou plodinou, na kterou byla získána dotace. Udržitelnost této dotace je do 31.3.2015.

Stavební práce na „Zasakovacím pásu Horoušánky“ byly okamžitě investorem zastaveny – viz. zápis ve stavebním deníku ze dne 4.12.2015.

Jednáním bylo dohodnuto další postupování na stavbě „Zasakovacího pásu Horoušánky“:

1) Práce na zasakovacím pásu Horoušánky mohou pokračovat od 1.4.2015 vzhledem k udržitelnosti půdního bloku v evidenci LPIS na Mze ČR dle pokynů pro dotace 2014 na mezplodiny – č.j. žádosti Agro Vyšehořovice zemědělská a obchodní a.s. je SZIF/2014/0127107.

K dalšímu průběhu prací nájemce nemá v současnosti žádné připomínky.

Ve Vyšehořovicích dne 18.2. 2015

Ing. Renata Stojecová, Ph.D.  
Referent OŽPÚR  
MěÚ Úvaly

Tomáš Růžička  
Ředitel  
Agro Vyšehořovice zemědělská a obchodní a.s.  
Alena Vrabcová

Vyhotoveno ve 2 výtiscích: pro MěÚ Úvaly

pro Agro Vyšehořovice zemědělská a obchodní a.s.

