

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 151/00066001/2017

a

**Město Úvaly**

se sídlem: Pražská 276, 250 82 Úvaly

zastoupený: Mgr. Petr Borecký, starosta

IČO: 00240931

DIČ: CZ00240931

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**SATES ČECHY s.r.o.**

se sídlem: Radkovská 252, 58856 Telč

IČO: 25172654

DIČ: CZ25172654

bankovní spojení: ČS a.s., 2161182/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 43099

jejímž jménem jedná Ing. Ivo Šimek, jednatel

č. smlouvy:

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

**Preambule:**

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 13.9.2018 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 2**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

## I. Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Smlouvy o dílo.

Znění článku 1 Předmět Díla, se doplňuje o nový bod 1.9 následujícího znění:

- 1.3. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatelem schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

V článku 8 Cena díla, se bod 8.1 nahrazuje následujícím zněním:

8.1.

Původní Cena Díla bez DPH	43 989 674,754,- Kč
Vícepráce celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	4 701 213,170 Kč
Méněpráce celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	2 995 187,567- Kč
<b>Nová Cena díle dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>45 695 700,35 Kč</b>
DPH 21%	9 596 097,07- Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	55 291 797,42Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s odesláním a přijímáním finančních transakcí vyplývajících z této smlouvy z transparentního účtu města a jsou seznámeni, že bankovní ústav může na takovém účtu zveřejnit název účtu, číslo bankovního účtu, jakož i text uvedený smluvní stranou k identifikaci platby směrem k veřejnosti.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy na webových stránkách města Úvaly.
3. Podle ust. §3 odst. 2 písm. l) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, město Úvaly mají výjimku z povinnosti uveřejňování smluv v registru smluv; smluvní strany sjednaly, že pokud druhá smluvní strana spadá do výčtu orgánů a organizací, jejichž smlouvy se zveřejňují, tak má tato

smluvní strana povinnost smlouvu v registru zveřejnit ve lhůtách stanovených zákonem, pod sankcí všech právních důsledků plynoucích ze zákona.

4. Uzavření tohoto dodatku schválila rada města Úvaly usnesením č. R-372/2018 dne 4.9.2018 a pověřilo starostu města k jeho podpisu. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami za souhlasu rady města Úvaly.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
6. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
7. Tento Dodatek č. 1 bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněna na profilu Objednatele.
8. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 rozhodující.

V ..... dne **27. 09. 2018**

V ..... dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace

**Bc. Zdeněk Dvořák**

.....  
Město Úvaly  
**Mgr. Petr Borecký, starosta**



.....  
SATES ČECHY s.r.o.  
**Ing. Ivo Šimek, jednatel**

**SATES** 18  
**čechy**  
SATES ČECHY s. r. o.  
Radkovská 252, 588 56 Telč  
IČO: 25172654, DIČ: CZ25172654

